

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2015	POSTO DE TRANSFORMAÇÃO 300 KVA Esta intervenção foi concluída	Contrato 69/2014	60	05/01/2015	R\$ 34.948,00	100,00%

Nº2/2015
Data Inicial: 05/01/2015

POSTO DE TRANSFORMAÇÃO 300 KVA

R\$ 34.948,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

8709

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
7931	2014	05/01/2015	12557
7932	2014	05/01/2015	12557

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12557	1013	12014	05/01/2015

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	06*.1*.2**-08	RRT (CAU)	A68**5*	Fiscalização	Sim
CPF	28*.1*.4**-49	ART (CREA)	29**8	Execução de Obra	Sim
CPF	98*.5*.0**-78	ART (CREA)	20**0*7**42	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	98*.5*.0**-78	ART (CREA)	20**0*7**42	Orçamento	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				4872014	R\$ 36.360,65	20/11/2013	
Contrato	69	2014	78.121.936/0001-68	4882014	R\$ 34.948,00	19/05/2014	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
4892014	Medição	1	Jurisdicionado	05/01/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 69/2014	100,00%
4902014	Conclusão	2	Jurisdicionado	05/01/2015			