

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2021	REFORMA DO CENTRO MUNICIPAL ESCOLAR INFANTIL CANTINHO FELIZ <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 26/2021	120	01/10/2021	R\$ 32.913,40	100,00%

Nº5/2021  
Data Inicial: 01/10/2021

## REFORMA DO CENTRO MUNICIPAL ESCOLAR INFANTIL CANTINHO FELIZ

R\$ 32.913,40

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

3052

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4291	2021	01/10/2021	12386

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12386	1053	1	01/10/2021

## Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
01/10/2021	26/2021	Contrato

## Responsabilidades Técnica

TIPO DOC. (RESPONSÁVEL TÉCNICO)	DOC. (RESPONSÁVEL TÉCNICO)	TIPO DOC. (ORGÃO CLASSE)	DOC. (ORGÃO CLASSE)	RESPONSABILIDADE TÉCNICA	RESP. TÉCNICA ATIVA?
CPF	02.*3*.0**-12	ART (CREA)	17**2*5**05**	Execução de Obra	Sim
CPF	07.*8*.9**-08	ART (CREA)	17**2*3**95**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07.*8*.9**-08	ART (CREA)	17**2*3**95**	Orçamento	Sim
CPF	07.*8*.9**-08	ART (CREA)	17**2*3**95**	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1985	R\$ 32.920,97	01/10/2021	
Contrato	26	2021	76.995.323/0001-24	1986	R\$ 32.913,40	01/08/2021	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1987	Medição	1	Jurisdicionado	25/10/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 26/2021	81,03%

1995	Medição	2	Jurisdicionado	30/11/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 26/2021	90,00%
2012	Medição	3	Jurisdicionado	03/01/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 26/2021	100,00%
2014	Conclusão	4	Jurisdicionado	26/02/2022			