

INTERVENÇÕES

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|-------------|------|---|-----------------------|-------|--------------|----------------|-----------|
| 2 | 2021 | Pavimentação poliédrica Fênix IV Esta intervenção foi concluída | Contrato 2932/2021 | 120 | 01/10/2021 | R\$ 116.863,01 | 100,00% |

Nº2/2021
Data Inicial: 01/10/2021

Pavimentação poliédrica Fênix IV

R\$ 116.863,01

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

11647

Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---------------|------|------------|--------|
| 5257 | 2021 | 01/10/2021 | 12334 |
| 6778 | 2021 | 01/12/2021 | 12334 |
| 532 | 2022 | 01/02/2022 | 12334 |

Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|
| 12334 | 1014 | 3282 | 01/10/2021 |

Vigência de Documento(s)

| Data de Vigência | Nº do Documento | Tipo de Documento |
|------------------|-----------------|-------------------|
| 23/12/2021 | 2932 | Contrato |

Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| CPF | 00*.0*.0**-60 | ART (CREA) | 17**2*2**84** | Projeto Arquitetônico | Sim |
| CPF | 00*.0*.0**-60 | ART (CREA) | 17**2*2**84** | Orçamento | Sim |
| CPF | 00*.0*.0**-60 | ART (CREA) | 17**2*2**84** | Fiscalização | Sim |
| CPF | 08*.2*.0**-40 | ART (CREA) | 17**2*4**82** | Execução de Obra | Sim |

Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|----------|------------------|------|--------------------|------------|----------------|------------|-----------|
| Base | | | | 5638 | R\$ 117.896,46 | 07/05/2021 | |
| Contrato | 2932 | 2021 | 76.995.430/0001-52 | 5639 | R\$ 116.863,01 | 23/06/2021 | 100,00% |

Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|------------|------|--------|--------|------|-----------------|------------------|-----------|
|------------|------|--------|--------|------|-----------------|------------------|-----------|

| | | | | | | | |
|------|-----------|---|----------------|------------|------------------------------|-----------------------|---------|
| 5642 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 01/10/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 2932/2021 | 40,44% |
| 5654 | Medição | 2 | Jurisdicionado | 01/11/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 2932/2021 | 40,44% |
| 5780 | Medição | 3 | Jurisdicionado | 01/12/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 2932/2021 | 61,63% |
| 5797 | Medição | 4 | Jurisdicionado | 03/01/2022 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 2932/2021 | 61,63% |
| 5858 | Medição | 5 | Jurisdicionado | 01/02/2022 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 2932/2021 | 100,00% |
| 5859 | Conclusão | 6 | Jurisdicionado | 01/03/2022 | | | |

Nº2/2021
Data Inicial: 01/10/2021

Pavimentação poliédrica Fênix IV

Documentos

R\$ 116.863,01





