

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2021	Pavimentação poliédrica Fênix IV <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 2932/2021	120	01/10/2021	R\$ 116.863,01	100,00%

## Pavimentação poliédrica Fênix IV

R\$ 116.863,01

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

11647

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
5257	2021	01/10/2021	12334
6778	2021	01/12/2021	12334
532	2022	01/02/2022	12334

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	1014	3282	01/10/2021

## Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
23/12/2021	2932	Contrato

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00.*0*.0**-60	ART (CREA)	17**2*2**84**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	00.*0*.0**-60	ART (CREA)	17**2*2**84**	Orçamento	Sim
CPF	00.*0*.0**-60	ART (CREA)	17**2*2**84**	Fiscalização	Sim
CPF	08.*2*.0**-40	ART (CREA)	17**2*4**82**	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5638	R\$ 117.896,46	07/05/2021	
Contrato	2932	2021	76.995.430/0001-52	5639	R\$ 116.863,01	23/06/2021	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

5642	Medição	1	Jurisdicionado	01/10/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2932/2021	40,44%
5654	Medição	2	Jurisdicionado	01/11/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2932/2021	40,44%
5780	Medição	3	Jurisdicionado	01/12/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2932/2021	61,63%
5797	Medição	4	Jurisdicionado	03/01/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2932/2021	61,63%
5858	Medição	5	Jurisdicionado	01/02/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2932/2021	100,00%
5859	Conclusão	6	Jurisdicionado	01/03/2022			

## Pavimentação poliédrica Fênix IV

### Documentos

R\$ 116.863,01





21 de out. de 2021 10:27

