

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2021	Pavimentação com Pedras Irregulares nas Ruas Comendador Araújo e Venezuela <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 130/2021	90	01/10/2021	R\$ 180.881,01	100,00%
5	2021	Pavimentação com Pedras Irregulares nas Ruas Comendador Araújo e Venezuela <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Aditivo 1/2022	90	01/10/2021	R\$ 180.881,01	100,00%

Nº5/2021  
Data Inicial: 01/10/2021

## **Pavimentação com Pedras Irregulares nas Ruas Comendador Araújo e Venezuela**

**R\$ 180.881,01**

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

10000511

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
6409	2021	22/10/2021	12543
7183	2021	23/11/2021	12543
8274	2021	28/12/2021	12543
1638	2022	14/03/2022	12543
1753	2022	21/03/2022	12543
2578	2022	20/04/2022	12543

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12543	2015	1129	01/10/2021

## Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
05/09/2022	130	Contrato

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	08*.4*.7**-56	ART (CREA)	17**2*4**00**	Execução de Obra	Sim
CPF	81*.6*.8**-91	ART (CREA)	17**2*4**41**	Orçamento	Sim
CPF	81*.6*.8**-91	ART (CREA)	17**2*4**41**	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5431	R\$ 180.887,04	22/07/2021	
Contrato	130	2021	80.869.886/0001-43	5432	R\$ 180.881,01	16/08/2021	100,00%
Aditivo	1	2022	80.869.886/0001-43	5474	R\$ 41.442,47	01/03/2022	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5433	Medição	1	Jurisdicionado	20/10/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 130/2021	35,65%
5440	Medição	2	Jurisdicionado	23/11/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 130/2021	70,19%
5446	Medição	3	Jurisdicionado	23/12/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 130/2021	90,29%
5461	Medição	4	Jurisdicionado	31/01/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 130/2021	90,29%
5475	Medição	5	Jurisdicionado	02/03/2022	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2022	100,00%
5476	Medição	6	Jurisdicionado	03/03/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 130/2021	100,00%
5477	Conclusão	7	Jurisdicionado	04/03/2022			

## Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900081261970					