

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
7	2021	Execução de obras de reforma da Praça José Auache. <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 34/2021	120	01/10/2021	R\$ 484.195,14	100,00%
7	2021	Execução de obras de reforma da Praça José Auache. <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Aditivo 2/2021	120	01/10/2021	R\$ 484.195,14	100,00%
7	2021	Execução de obras de reforma da Praça José Auache. <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Aditivo 3/2022	120	01/10/2021	R\$ 484.195,14	100,00%
7	2021	Execução de obras de reforma da Praça José Auache. <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Aditivo 4/2022	120	01/10/2021	R\$ 484.195,14	100,00%

Nº7/2021  
Data Inicial: 01/10/2021

## Execução de obras de reforma da Praça José Auache.

R\$ 484.195,14

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

130002

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
5122	2021	01/10/2021	12261
11455	2021	01/06/2022	12261
3773	2022	01/07/2022	12261
2149	2022	01/07/2022	12261

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1047	2775	01/10/2021

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	07*.6*.9**-94	RRT (CAU)	SI10**2*0*I*0CT0**	Execução de Obra	Sim
CPF	08*.6*.4**-88	ART (CREA)	17**2*1**59**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	08*.6*.4**-88	ART (CREA)	17**2*1**59**	Orçamento	Sim
CPF	08*.6*.4**-88	ART (CREA)	17**2*1**59**	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9114	R\$ 484.195,14	29/06/2021	
Contrato	34	2021	76.995.455/0001-56	9115	R\$ 484.195,14	29/06/2021	100,00%
Aditivo	2	2021	76.995.455/0001-56	9130	R\$ 19.033,27	23/12/2021	100,00%
Aditivo	3	2022	76.995.455/0001-56	9156	R\$ 43.988,62	23/02/2022	100,00%
Aditivo	4	2022	76.995.455/0001-56	9157	R\$ 500,06	25/03/2022	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

9116	Medição	1	Jurisdicionado	01/10/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 34/2021	20,25%
9124	Medição	2	Jurisdicionado	01/11/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 34/2021	37,19%
9129	Medição	3	Jurisdicionado	01/12/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 34/2021	37,19%
9140	Medição	4	Jurisdicionado	03/01/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 34/2021	37,19%
9148	Medição	5	Jurisdicionado	01/02/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 34/2021	37,19%
9154	Medição	6	Jurisdicionado	01/03/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 34/2021	96,95%
9158	Medição	7	Jurisdicionado	01/03/2022	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2021	100,00%
9165	Medição	8	Jurisdicionado	01/04/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 34/2021	96,95%
9168	Medição	9	Jurisdicionado	02/05/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 34/2021	100,00%
9169	Medição	10	Jurisdicionado	02/05/2022	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 3/2022	100,00%
9170	Medição	11	Jurisdicionado	02/05/2022	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 4/2022	100,00%
9175	Medição	12	Jurisdicionado	01/06/2022	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 4/2022	100,00%
9189	Medição	13	Jurisdicionado	01/07/2022	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 4/2022	100,00%
9213	Conclusão	14	Jurisdicionado	01/08/2022			