

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6	2021	Construção de um BARRACÃO PRÉ-MOLDADO com área de 816,00 m ² Esta intervenção foi concluída	Contrato 140/2020	120	01/10/2021	R\$ 329.484,24	100,00%
6	2021	Construção de um BARRACÃO PRÉ-MOLDADO com área de 816,00 m ² Esta intervenção foi concluída	Aditivo 3/2021	120	01/10/2021	R\$ 329.484,24	100,00%

Nº6/2021
Data Inicial: 01/10/2021

**Construção de um BARRACÃO PRÉ-MOLDADO
com área de 816,00 m²**

R\$ 329.484,24

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

148848

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
10963	2020	01/10/2021	12261
7834	2021	01/10/2021	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1056	2775	01/10/2021

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.4*.9**-24	ART (CREA)	17**2*2**30**	Execução de Obra	Sim
CPF	08*.6*.4**-88	ART (CREA)	17**2*5**76**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	08*.6*.4**-88	ART (CREA)	17**2*5**76**	Orçamento	Sim
CPF	08*.6*.4**-88	ART (CREA)	17**2*5**76**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9109	R\$ 407.777,37	18/12/2020	
Contrato	140	2020	76.995.455/0001-56	9110	R\$ 329.484,24	18/12/2020	100,00%
Aditivo	3	2021	76.995.455/0001-56	9111	R\$ 64.782,12	21/09/2021	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9112	Medição	1	Jurisdicionado	01/10/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 140/2020	100,00%
9113	Medição	2	Jurisdicionado	01/10/2021	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 3/2021	100,00%
9123	Medição	3	Jurisdicionado	01/11/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 140/2020	100,00%

9128	Conclusão	4	Jurisdicionado	01/12/2021
------	-----------	---	----------------	------------