

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6	2018	ASFALTO CONTRATO 2248 AREA 10.661,40M ² Esta intervenção foi concluída	Contrato 2248/2018	120	02/05/2018	R\$ 497.996,45	100,00%

ASFALTO CONTRATO 2248 AREA 10.661,40M²

R\$ 497.996,45

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

11682; 11792; 11794; 11795; 12326

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2306	2018	01/05/2018	12334

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	1012	574	01/05/2018

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	20**1*0**51	Fiscalização	Sim
CPF	02*.3*.8**-29	ART (CREA)	20**1*8**55	Execução de Obra	Sim
CPF	02*.3*.8**-29	ART (CREA)	20**1*8**55	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	02*.3*.8**-29	ART (CREA)	20**1*8**55	Orçamento	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				3498	R\$ 643.465,35	08/01/2018	
Contrato	2248	2018	76.995.430/0001-52	3499	R\$ 497.996,45	08/01/2018	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
3500	Medição	1	Jurisdicionado	01/05/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2248/2018	100,00%
3560	Conclusão	2	Jurisdicionado	01/06/2018			