

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2018	Ampliação da Escola M. Ir. Josafat Kmita Esta intervenção foi concluída	Contrato 2206/2017	120	03/01/2018	R\$ 214.797,67	100,00%

Nº1/2018
Data Inicial: 03/01/2018

Ampliação da Escola M. Ir. Josafat Kmita

R\$ 214.797,67

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

11249

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
7942	2017	02/01/2018	12334
91	2018	01/02/2018	12334
989	2018	01/04/2018	12334
1961	2018	01/05/2018	12334
2702	2018	01/06/2018	12334

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	1013	574	02/01/2018

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	20**4*8**62	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	20**4*8**62	Orçamento	Sim
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	20**4*8**62	Fiscalização	Sim
CPF	50*.7*.7**-49	ART (CREA)	20**5*3**34	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				3294	R\$ 256.766,81	17/10/2017	
Contrato	2206	2017	76.995.430/0001-52	3300	R\$ 214.797,67	27/11/2017	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
3296	Medição	1	Jurisdicionado	02/01/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2206/2017	21,00%
3350	Medição	2	Jurisdicionado	01/02/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2206/2017	33,00%

3418	Medição	3	Jurisdicionado	01/03/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2206/2017	47,00%
3473	Medição	4	Jurisdicionado	01/04/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2206/2017	81,00%
3550	Medição	5	Jurisdicionado	01/05/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2206/2017	81,60%
3556	Medição	6	Jurisdicionado	01/06/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2206/2017	89,97%
3603	Medição	7	Jurisdicionado	02/07/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2206/2017	89,97%
3685	Medição	8	Jurisdicionado	01/08/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2206/2017	89,97%
3739	Medição	9	Jurisdicionado	01/09/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2206/2017	98,81%
3853	Paralisação	10	Jurisdicionado	01/10/2018			
4238	Paralisação	11	Jurisdicionado	01/05/2019			
4624	Medição	12	Jurisdicionado	01/12/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2206/2017	100,00%
4625	Conclusão	13	Jurisdicionado	02/01/2020			