

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2018	ASFALTO CONTRATO 2267 AREA 10363,50M² <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 2267/2018	120	05/04/2018	R\$ 512.282,53	100,00%

Nº5/2018  
Data Inicial: 05/04/2018

**ASFALTO CONTRATO 2267 AREA 10363,50M<sup>2</sup>**

**R\$ 512.282,53**

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

11791

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1738	2018	01/04/2018	12334
1739	2018	01/04/2018	12334
4596	2018	01/07/2018	12334
4597	2018	01/07/2018	12334

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	1012	574	01/04/2018

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	20**1*0**51	Fiscalização	Sim
CPF	02*.3*.8**-29	ART (CREA)	20**1*8**20	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	02*.3*.8**-29	ART (CREA)	20**1*8**20	Orçamento	Sim
CPF	69*.1*.9**-87	ART (CREA)	20**1*4**87	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				3483	R\$ 621.855,63	17/04/2017	
Contrato	2267	2018	76.995.430/0001-52	3484	R\$ 512.282,53	04/01/2018	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
3485	Medição	1	Jurisdicionado	01/04/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2267/2018	21,00%
3552	Medição	2	Jurisdicionado	01/05/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2267/2018	21,60%

3559	Medição	3	Jurisdicionado	01/06/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2267/2018	21,67%
3606	Medição	4	Jurisdicionado	02/07/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2267/2018	21,60%
3689	Medição	5	Jurisdicionado	01/08/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2267/2018	21,60%
3743	Medição	6	Jurisdicionado	01/09/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2267/2018	89,97%
3790	Medição	7	Jurisdicionado	02/09/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2267/2018	100,00%
3791	Conclusão	8	Jurisdicionado	03/09/2018			
3791	Conclusão	9	Jurisdicionado	01/10/2018			