

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2017	ASFALTO CONTRATO 2102/2017 Esta intervenção foi concluída	Contrato 2102/2017	90	01/11/2017	R\$ 307.753,98	100,00%

Nº2/2017
Data Inicial: 01/11/2017

ASFALTO CONTRATO 2102/2017

R\$ 307.753,98

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

11663; 11673; 11674; 11755; 11756; 12048; 12049; 12050

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
5868	2017	01/11/2017	12334
5869	2017	01/11/2017	12334
2311	2018	01/05/2018	12334
2310	2018	01/05/2018	12334
2312	2018	01/05/2018	12334

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	1012	574	01/11/2017

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	20**2*2**68	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	20**2*2**68	Orçamento	Sim
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	20**2*2**68	Fiscalização	Sim
CPF	05*.4*.0**-80	ART (CREA)	20**3*6**38	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				3227	R\$ 315.000,00	02/06/2016	
Contrato	2102	2017	76.995.430/0001-52	3230	R\$ 265.141,84	14/07/2017	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
3228	Medição	1	Jurisdicionado	01/11/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2102/2017	95,00%
3277	Medição	2	Jurisdicionado	01/12/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2102/2017	95,00%

3293	Medição	3	Jurisdicionado	02/01/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2102/2017	95,00%
3351	Medição	4	Jurisdicionado	01/02/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2102/2017	95,00%
3420	Medição	5	Jurisdicionado	01/03/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2102/2017	95,00%
3471	Medição	6	Jurisdicionado	01/04/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2102/2017	100,00%
3472	Conclusão	7	Jurisdicionado	01/04/2018			