

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
15	2016	Pavimentação com pedras Poliédricas acesso ao Cemitério Esta intervenção foi concluída	Contrato 1959/2016	180	10/10/2016	R\$ 84.207,27	100,00%

Nº15/2016
Data Inicial: 10/10/2016

Pavimentação com pedras Poliédricas acesso ao Cemitério

R\$ 84.207,27

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

5010

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
6333	2016	01/10/2016	12334

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	1003	574	01/10/2016

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	20**0*9**83	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	20**0*9**83	Orçamento	Sim
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	20**0*9**83	Fiscalização	Sim
CPF	69*.7*.4**-20	ART (CREA)	20**3*7**30	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2488	R\$ 87.744,83	01/04/2016	
Contrato	1959	2016	10.610.501/0001-43	2489	R\$ 84.207,27	13/07/2016	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
2487	Medição	1	Jurisdicionado	01/10/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1959/2016	17,00%
2535	Paralisação	2	Jurisdicionado	01/11/2016			
2659	Medição	3	Jurisdicionado	01/06/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1959/2016	100,00%
2660	Conclusão	4	Jurisdicionado	01/06/2017			