

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2018	MUROS NA SANGA NO MENINO DEUS E TERRENO DO GINÁSIO Esta intervenção foi concluída	Contrato 2196/2017	120	05/01/2018	R\$ 41.040,00	100,00%
2	2018	MUROS NA SANGA NO MENINO DEUS E TERRENO DO GINÁSIO Esta intervenção foi concluída	Aditivo 1/2018	120	05/01/2018	R\$ 41.040,00	100,00%

Nº2/2018
Data Inicial: 05/01/2018

MUROS NA SANGA NO MENINO DEUS E TERRENO DO GINÁSIO

R\$ 41.040,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

12255

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
7784	2018	02/01/2018	12334
837	2018	01/03/2018	12334
4542	2018	01/07/2018	12334
606	2019	01/02/2019	12334
728	2019	01/02/2019	12334
1783	2019	01/04/2019	12334

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	1003	574	02/01/2018

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.00*.0**-60	ART (CREA)	20**4*2**35	Orçamento	Sim
CPF	00*.00*.0**-60	ART (CREA)	20**4*2**35	Fiscalização	Sim
CPF	02*.03*.8**-29	ART (CREA)	20**5*4**98	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				3297	R\$ 45.360,00	13/09/2017	
Contrato	2196	2017	76.995.430/0001-52	3299	R\$ 41.040,00	09/11/2017	100,00%
Aditivo	1	2018	76.995.430/0001-52	4064	R\$ 10.260,00	05/02/2019	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
3298	Medição	1	Jurisdicionado	02/01/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2196/2017	25,00%

3352	Medição	2	Jurisdicionado	01/02/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2196/2017	25,00%
3419	Medição	3	Jurisdicionado	01/03/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2196/2017	30,00%
3476	Medição	4	Jurisdicionado	01/04/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2196/2017	30,25%
3555	Paralisação	5	Jurisdicionado	01/05/2018			
3662	Medição	6	Jurisdicionado	01/07/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2196/2017	65,00%
3686	Medição	7	Jurisdicionado	01/08/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2196/2017	65,00%
3792	Medição	8	Jurisdicionado	01/09/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2196/2017	77,00%
3849	Paralisação	9	Jurisdicionado	01/10/2018			
4060	Medição	10	Jurisdicionado	01/02/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2196/2017	69,22%
4061	Medição	11	Jurisdicionado	01/02/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2196/2017	95,83%
4062	Medição	12	Jurisdicionado	01/02/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2196/2017	100,00%
4063	Medição	13	Jurisdicionado	01/02/2019	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2018	27,13%
4076	Medição	14	Jurisdicionado	01/03/2019	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2018	27,13%
4167	Medição	15	Jurisdicionado	01/04/2019	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2018	100,00%
4168	Conclusão	16	Jurisdicionado	01/04/2019			
4168	Conclusão	17	Jurisdicionado	01/05/2019			