

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2017	Asfalto Ruas Vila verde 01 Esta intervenção foi concluída	Contrato 1903/2016	90	01/06/2017	R\$ 396.353,05	100,00%

Nº1/2017
Data Inicial: 01/06/2017

Asfalto Ruas Vila verde 01

R\$ 396.353,05

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

11672; 11680; 11932; 11933

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2556	2017	01/06/2017	12334
2555	2017	01/06/2017	12334
4081	2017	01/09/2017	12334
4080	2017	01/09/2017	12334

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	1104	2667	01/06/2017

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.00*.0**-60	ART (CREA)	20**4*0**50	Orçamento	Sim
CPF	00*.00*.0**-60	ART (CREA)	20**4*0**50	Fiscalização	Sim
CPF	52*.77*.7**-20	ART (CREA)	20**5*0**73	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2661	R\$ 400.000,00	01/12/2015	
Contrato	1903	2016	76.995.430/0001-52	2663	R\$ 396.353,05	04/05/2016	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
2662	Medição	1	Jurisdicionado	01/06/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1903/2016	41,00%
2665	Medição	2	Jurisdicionado	01/07/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1903/2016	100,00%
2666	Conclusão	3	Jurisdicionado	01/07/2017			