

INTERVENÇÕES

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|-------------|------|---|-----------------------|-------|--------------|----------------|-----------|
| 4 | 2018 | CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS - CENTRO Esta intervenção foi concluída | Contrato 2214/2017 | 180 | 03/04/2018 | R\$ 237.807,23 | 100,00% |

Nº4/2018
Data Inicial: 03/04/2018

CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS - CENTRO

R\$ 237.807,23

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

6671

Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---------------|------|------------|--------|
| 1103 | 2018 | 01/04/2018 | 12334 |
| 1389 | 2018 | 01/04/2018 | 12334 |
| 2322 | 2018 | 01/05/2018 | 12334 |
| 2321 | 2018 | 01/05/2018 | 12334 |
| 4312 | 2018 | 01/07/2018 | 12334 |
| 4311 | 2018 | 01/07/2018 | 12334 |
| 6700 | 2018 | 01/10/2018 | 12334 |

Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|
| 12334 | 1108 | 574 | 01/04/2018 |

Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| CPF | 00*.3*.2**-55 | ART (CREA) | 20**0*3**65 | Execução de Obra | Sim |
| CPF | 00**5*0**60 | ART (CREA) | 20**3*0**16 | Projeto Arquitetônico | Sim |
| CPF | 00**5*0**60 | ART (CREA) | 20**3*0**16 | Orçamento | Sim |
| CPF | 00**5*0**60 | ART (CREA) | 20**3*0**16 | Fiscalização | Sim |

Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|----------|------------------|------|--------------------|------------|----------------|------------|-----------|
| Base | | | | 3480 | R\$ 308.400,00 | 27/07/2017 | |
| Contrato | 2214 | 2017 | 76.995.430/0001-52 | 3481 | R\$ 237.807,23 | 04/12/2017 | 100,00% |

Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|------------|------|--------|--------|------|-----------------|------------------|-----------|
|------------|------|--------|--------|------|-----------------|------------------|-----------|

| | | | | | | | |
|------|-----------|---|----------------|------------|------------------------------|-----------------------|---------|
| 3482 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 01/04/2018 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 2214/2017 | 20,00% |
| 3551 | Medição | 2 | Jurisdicionado | 01/05/2018 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 2214/2017 | 46,00% |
| 3558 | Medição | 3 | Jurisdicionado | 01/06/2018 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 2214/2017 | 72,00% |
| 3605 | Medição | 4 | Jurisdicionado | 02/07/2018 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 2214/2017 | 72,55% |
| 3688 | Medição | 5 | Jurisdicionado | 01/08/2018 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 2214/2017 | 72,55% |
| 3742 | Medição | 6 | Jurisdicionado | 01/09/2018 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 2214/2017 | 73,21% |
| 3840 | Medição | 7 | Jurisdicionado | 01/10/2018 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 2214/2017 | 100,00% |
| 3846 | Conclusão | 8 | Jurisdicionado | 01/10/2018 | | | |