

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
9	2015	CALÇAMENTO BARRA GRANDE Esta intervenção foi concluída	Contrato 1609/2014	730	01/08/2015	R\$ 1.235.008,99	100,00%

Nº9/2015
Data Inicial: 01/08/2015

CALÇAMENTO BARRA GRANDE

R\$ 1.235.008,99

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

11273

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4951	2015	01/08/2015	12334
4950	2015	01/08/2015	12334
6088	2015	01/09/2015	12334
6086	2015	01/09/2015	12334
6087	2015	01/09/2015	12334
5604	2015	01/09/2015	12334
6089	2015	01/09/2015	12334
5605	2015	01/09/2015	12334
4023	2016	01/07/2016	12334
4024	2016	01/07/2016	12334
4022	2016	01/07/2016	12334
4486	2016	01/08/2016	12334
6872	2016	01/10/2016	12334
7275	2016	01/11/2016	12334
7276	2016	01/11/2016	12334
8876	2016	01/01/2017	12334
8413	2016	01/01/2017	12334
8878	2016	01/01/2017	12334
8412	2016	01/01/2017	12334
8875	2016	01/01/2017	12334
8877	2016	01/01/2017	12334

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	1001	574	01/08/2015

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
07/11/2016	000000	Convênio

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Órgão Classe)	Doc. (Órgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.00*.0**-60	ART (CREA)	20**2*1**81	Orçamento	Sim
CPF	00*.00*.0**-60	ART (CREA)	20**2*1**81	Fiscalização	Sim
CPF	31*.00*.7**-20	ART (CREA)	20**2*0**42	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1714	R\$ 1.235.008,99	01/09/2013	
Contrato	1609	2014	07.598.385/0001-80	1715	R\$ 1.230.133,79	01/06/2014	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1716	Medição	1	Jurisdicionado	01/08/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1609/2014	4,00%
1760	Medição	2	Jurisdicionado	01/09/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1609/2014	9,00%
1763	Medição	3	Jurisdicionado	01/09/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1609/2014	11,00%
1764	Medição	4	Jurisdicionado	01/09/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1609/2014	12,00%
1821	Paralisação	5	Jurisdicionado	01/10/2015			
2208	Medição	6	Jurisdicionado	01/05/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1609/2014	12,00%
2285	Medição	7	Jurisdicionado	01/06/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1609/2014	19,00%
2340	Medição	8	Jurisdicionado	01/07/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1609/2014	19,00%
2407	Medição	9	Jurisdicionado	01/08/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1609/2014	25,00%
2469	Medição	10	Jurisdicionado	01/09/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1609/2014	29,00%
2480	Medição	11	Jurisdicionado	01/10/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1609/2014	29,84%
2502	Medição	12	Jurisdicionado	01/11/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1609/2014	34,00%
2622	Medição	13	Jurisdicionado	01/12/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1609/2014	38,00%
2627	Medição	14	Jurisdicionado	02/01/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1609/2014	38,00%
2634	Paralisação	15	Jurisdicionado	01/02/2017			

3120	Medição	16	Jurisdicionado	01/09/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1609/2014	100,00%
3119	Conclusão	17	Jurisdicionado	01/09/2017			