

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
7	2015	MURO DE ARRIMO Esta intervenção foi concluída	Contrato 1725/2015	300	05/05/2015	R\$ 54.080,00	100,00%

MURO DE ARRIMO

R\$ 54.080,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

11250

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2631	2015	01/05/2015	12334
3901	2015	01/07/2015	12334
6091	2015	01/09/2015	12334

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	1003	574	01/05/2015

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
20/12/2015	000000	Convênio

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00.*0*.0**-60	ART (CREA)	20**1*1**56	Orçamento	Sim
CPF	00.*0*.0**-60	ART (CREA)	20**1*1**56	Fiscalização	Sim
CPF	31.*0*.7**-20	ART (CREA)	20**1*2**09	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1509	R\$ 68.000,00	20/02/2015	
Contrato	1725	2015	07.598.385/0001-80	1508	R\$ 54.080,00	19/03/2015	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

1507	Medição	1	Jurisdicionado	01/05/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1725/2015	38,00%
1593	Medição	2	Jurisdicionado	01/06/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1725/2015	69,00%
1650	Medição	3	Jurisdicionado	01/07/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1725/2015	69,00%
1713	Paralisação	4	Jurisdicionado	01/08/2015			
1762	Medição	5	Jurisdicionado	01/09/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1725/2015	100,00%
1819	Conclusão	6	Jurisdicionado	01/10/2015			