

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
12	2015	PRAÇA 2 ETAPA <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 1777/2015	180	05/11/2015	R\$ 349.998,83	100,00%

Nº12/2015  
Data Inicial: 05/11/2015

## PRAÇA 2 ETAPA

R\$ 349.998,83

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

11140

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
7270	2015	01/10/2015	12334
7269	2015	01/10/2015	12334
7742	2015	01/11/2015	12334
7734	2015	01/11/2015	12334
9807	2015	02/01/2016	12334
9810	2015	02/01/2016	12334
55	2016	01/02/2016	12334
56	2016	01/02/2016	12334

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	1074	574	05/11/2015

## Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
16/07/2016	000000	Convênio

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	PR-11**4*/D	Orçamento	Sim
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	PR-11**4*/D	Fiscalização	Sim
CPF	03*.7*.9**-11	ART (CREA)	20**3*7**66	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1829	R\$ 349.998,83	01/06/2013	
Contrato	1777	2015	19.813.051/0001-60	1830	R\$ 310.206,53	30/01/2014	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1828	Medição	1	Jurisdicionado	01/10/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1777/2015	35,00%
1878	Medição	2	Jurisdicionado	01/11/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1777/2015	31,00%
1937	Paralisação	3	Jurisdicionado	01/12/2015			
2344	Medição	4	Jurisdicionado	01/07/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1777/2015	100,00%
2345	Conclusão	5	Jurisdicionado	01/07/2016			