

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
8	2015	BARRACAO 500M2 <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 1733/2015	360	01/07/2015	R\$ 257.500,00	100,00%

Nº8/2015  
Data Inicial: 01/07/2015

## BARRACAO 500M2

R\$ 257.500,00

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

11271

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3801	2015	01/07/2015	12334
3800	2015	01/07/2015	12334
4668	2015	01/08/2015	12334
4667	2015	01/08/2015	12334
5753	2015	01/09/2015	12334
5754	2015	01/09/2015	12334
6723	2015	01/10/2015	12334
6724	2015	01/10/2015	12334
7767	2015	01/11/2015	12334
7766	2015	01/11/2015	12334
569	2016	01/03/2016	12334
570	2016	01/03/2016	12334
661	2016	01/03/2016	12334

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	1082	574	01/07/2015

## Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
26/04/2016	000000	Convênio

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	20**4*8**07	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	20**4*8**07	Orçamento	Sim
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	20**4*8**07	Fiscalização	Sim
CPF	03*.9*.6**-10	ART (CREA)	20**2*9**33	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1652	R\$ 257.500,00	30/08/2013	
Contrato	1733	2015	17.607.165/0001-29	1653	R\$ 257.117,31	07/04/2015	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1651	Medição	1	Jurisdicionado	01/07/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1733/2015	12,00%
1720	Medição	2	Jurisdicionado	01/08/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1733/2015	43,00%
1759	Medição	3	Jurisdicionado	01/09/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1733/2015	62,00%
1820	Medição	4	Jurisdicionado	01/10/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1733/2015	73,00%
1877	Medição	5	Jurisdicionado	01/11/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1733/2015	83,00%
1935	Paralisação	6	Jurisdicionado	01/12/2015			
2341	Medição	7	Jurisdicionado	01/07/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1733/2015	100,00%
2342	Conclusão	8	Jurisdicionado	01/07/2016			