

INTERVENÇÕES

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|-------------|------|--|-----------------------|-------|--------------|----------------|-----------|
| 10 | 2015 | REDE ELÉTRICA DO FÊNIX IV Esta intervenção está paralisada | Contrato 1774/2015 | 180 | 03/08/2015 | R\$ 216.780,00 | 36,00% |

Nº10/2015
Data Inicial: 03/08/2015

REDE ELÉTRICA DO FÊNIX IV

R\$ 216.780,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

11272

Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---------------|------|------------|--------|
| 4914 | 2015 | 01/08/2015 | 12334 |
| 4913 | 2015 | 01/08/2015 | 12334 |
| 4871 | 2015 | 01/08/2015 | 12334 |

Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|
| 12334 | 2009 | 574 | 01/08/2015 |

Vigência de Documento(s)

| Data de Vigência | Nº do Documento | Tipo de Documento |
|------------------|-----------------|-------------------|
| 09/07/2016 | 1774 | Contrato |

Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|
| CPF | 00.*0*.0**-60 | ART (CREA) | 20**1*8**29 | Orçamento | Sim |
| CPF | 00.*0*.0**-60 | ART (CREA) | 20**1*8**29 | Fiscalização | Sim |
| CPF | 62.*3*.2**-00 | ART (CREA) | 20**3*4**47 | Execução de Obra | Sim |
| CPF | 62.*3*.2**-00 | ART (CREA) | 20**3*4**47 | Projeto Complementar | Sim |

Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|----------|------------------|------|--------------------|------------|----------------|------------|-----------|
| Base | | | | 1719 | R\$ 216.780,00 | 13/07/2015 | |
| Contrato | 1774 | 2015 | 72.073.083/0001-50 | 1717 | R\$ 216.780,00 | 09/07/2015 | 36,00% |

Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|------------|------|--------|--------|------|-----------------|------------------|-----------|
|------------|------|--------|--------|------|-----------------|------------------|-----------|

| | | | | | | | |
|-------|-------------|----|----------------|------------|------------------------------|-----------------------|--------|
| 1718 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 01/08/2015 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 1774/2015 | 36,00% |
| 1761 | Paralisação | 2 | Jurisdicionado | 01/09/2015 | | | |
| 2136 | Paralisação | 3 | Jurisdicionado | 01/04/2016 | | | |
| 2536 | Paralisação | 4 | Jurisdicionado | 01/11/2016 | | | |
| 2658 | Paralisação | 5 | Jurisdicionado | 01/06/2017 | | | |
| 3305 | Paralisação | 6 | Jurisdicionado | 02/01/2018 | | | |
| 3697 | Paralisação | 7 | Jurisdicionado | 01/08/2018 | | | |
| 8085 | Paralisação | 8 | Jurisdicionado | 01/03/2019 | | | |
| 4237 | Paralisação | 9 | Jurisdicionado | 01/05/2019 | | | |
| 4621 | Paralisação | 10 | Jurisdicionado | 01/12/2019 | | | |
| 4962 | Paralisação | 11 | Jurisdicionado | 01/07/2020 | | | |
| 5254 | Paralisação | 12 | Jurisdicionado | 01/02/2021 | | | |
| 5569 | Paralisação | 13 | Jurisdicionado | 01/09/2021 | | | |
| 5979 | Paralisação | 14 | Jurisdicionado | 01/04/2022 | | | |
| 6406 | Paralisação | 15 | Jurisdicionado | 01/11/2022 | | | |
| 7055 | Paralisação | 16 | Jurisdicionado | 01/06/2023 | | | |
| 7678 | Paralisação | 17 | Jurisdicionado | 02/01/2024 | | | |
| 8369 | Paralisação | 18 | Jurisdicionado | 01/08/2024 | | | |
| 9164 | Paralisação | 19 | Jurisdicionado | 03/03/2025 | | | |
| 10016 | Paralisação | 20 | Jurisdicionado | 01/10/2025 | | | |