

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2016	Reforma pintura casa da cultura licitação lote 02 <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 1821/2015	120	07/01/2016	R\$ 98.124,68	100,00%

Nº3/2016  
Data Inicial: 07/01/2016

## Reforma pintura casa da cultura licitação lote 02

R\$ 98.124,68

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

6568

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
9745	2015	02/01/2016	12334
9812	2015	02/01/2016	12334
1452	2016	01/04/2016	12334
3426	2016	01/07/2016	12334

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	2019	574	02/01/2016

## Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
15/12/2015	000000	Contrato

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	20**4*5**20	Orçamento	Sim
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	20**4*5**20	Fiscalização	Sim
CPF	03*.9*.6**-10	ART (CREA)	20**5*9**48	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1949	R\$ 104.388,97	15/12/2015	
Contrato	1821	2015	17.607.165/0001-29	1948	R\$ 98.124,68	17/12/2015	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

1947	Medição	1	Jurisdicionado	30/12/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1821/2015	54,00%
1966	Medição	2	Jurisdicionado	01/02/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1821/2015	71,00%
2063	Medição	3	Jurisdicionado	01/03/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1821/2015	54,00%
2134	Medição	4	Jurisdicionado	01/04/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1821/2015	71,00%
2207	Medição	5	Jurisdicionado	01/05/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1821/2015	71,00%
2280	Medição	6	Jurisdicionado	01/06/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1821/2015	100,00%
2286	Conclusão	7	Jurisdicionado	01/07/2016			