

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2016	Asfalto rua domingos gnoatto <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 1659/2014	90	05/01/2016	R\$ 259.445,03	100,00%

Nº1/2016  
Data Inicial: 05/01/2016

## Asfalto rua domingos gnoatto

R\$ 259.445,03

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

11344

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
9729	2015	02/01/2016	12334
412	2016	01/03/2016	12334
2466	2016	01/05/2016	12334
2467	2016	01/05/2016	12334
2465	2016	01/05/2016	12334

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	1077	574	02/01/2016

## Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
17/11/2016	000000	Convênio

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.00*.0**-60	ART (CREA)	20**1*6**51	Orçamento	Sim
CPF	00*.00*.0**-60	ART (CREA)	20**1*6**51	Fiscalização	Sim
CPF	02*.05*.9**-03	ART (CREA)	20**4*8**94	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1946	R\$ 262.505,05	27/05/2014	
Contrato	1659	2014	76.112.697/0001-54	1945	R\$ 259.445,03	17/10/2014	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1944	Medição	1	Jurisdicionado	02/01/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1659/2014	90,00%
1964	Medição	2	Jurisdicionado	01/02/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1659/2014	100,00%
2060	Medição	3	Jurisdicionado	01/03/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1659/2014	90,00%
2132	Paralisação	4	Jurisdicionado	01/04/2016			
2537	Medição	5	Jurisdicionado	01/11/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1659/2014	100,00%
2538	Conclusão	6	Jurisdicionado	01/11/2016			