

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
8	2014	ASFALTO SEDU EMPRESA PEDREIRA MARMELEIRO LTDA <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 1492/2013	60	02/05/2014	R\$ 514.652,49	100,00%

Nº8/2014  
Data Inicial: 02/05/2014

**ASFALTO SEDU EMPRESA PEDREIRA  
MARMELEIRO LTDA**

**R\$ 514.652,49**

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

10796

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1480	2014	02/05/2014	12334
1481	2014	02/05/2014	12334
3990	2014	01/07/2014	12334
7127	2014	01/11/2014	12334

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	1023	574	02/05/2014
12334	1075	574	02/05/2014

## Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
08/01/2015	000000	Convênio

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.*0*.0**-60	ART (CREA)	20**0*4**75	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	00*.*0*.0**-60	ART (CREA)	20**0*4**75	Projeto Complementar	Sim
CPF	00*.*0*.0**-60	ART (CREA)	20**0*4**75	Orçamento	Sim
CPF	00*.*0*.0**-60	ART (CREA)	20**0*4**75	Fiscalização	Sim
CPF	52*.*7*.7**-20	ART (CREA)	PR29**3/D	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				824	R\$ 514.827,57	01/09/2012	
Contrato	1492	2013	76.995.430/0001-52	825	R\$ 514.652,49	11/02/2014	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
821	Medição	1	Jurisdicionado	01/05/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1492/2013	92,00%
897	Medição	2	Jurisdicionado	01/07/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1492/2013	6,00%
1152	Medição	3	Jurisdicionado	01/11/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1492/2013	100,00%
1153	Conclusão	4	Jurisdicionado	01/11/2014			