

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2014	MURO E COBERTURA ACESSO ESCOLA DO GUARANI	Contrato 1515/2013	60	04/01/2014	R\$ 108.427,37	100,00%
		Esta intervenção foi concluída					

Nº4/2014
Data Inicial: 04/01/2014

MURO E COBERTURA ACESSO ESCOLA DO GUARANI

R\$ 108.427,37

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

10673

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
9136	2014	04/01/2014	12334
9375	2014	04/01/2014	12334
2255	2014	02/05/2014	12334
2256	2014	02/05/2014	12334
3590	2014	01/07/2014	12334
5246	2014	01/09/2014	12334

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	1013	574	04/01/2014
12334	2012	574	01/09/2014

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.00*.0**-60	ART (CREA)	20**4*8**09	Orçamento	Sim
CPF	00*.00*.0**-60	ART (CREA)	20**4*8**09	Fiscalização	Sim
CPF	03*.09*.6**-10	ART (CREA)	20**5*2**01	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				612	R\$ 118.758,29	13/11/2013	
Contrato	1515	2013	76.995.430/0001-52	603	R\$ 118.758,29	12/12/2013	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
812	Medição	1	Jurisdicionado	01/05/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1515/2013	43,00%

813	Medição	2	Jurisdicionado	01/05/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1515/2013	59,00%
896	Medição	3	Jurisdicionado	01/07/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1515/2013	79,00%
1038	Medição	4	Jurisdicionado	01/09/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1515/2013	100,00%
1039	Conclusão	5	Jurisdicionado	01/09/2014			