

INTERVENÇÕES

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|-------------|------|---|-----------------------|-------|--------------|---------------|-----------|
| 7 | 2014 | COZINHA ESCOLA NEREU Esta intervenção foi concluída | Contrato 1516/2013 | 60 | 07/01/2014 | R\$ 43.768,47 | 100,00% |

Nº7/2014
Data Inicial: 07/01/2014

COZINHA ESCOLA NEREU

R\$ 43.768,47

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

10671

Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---------------|------|------------|--------|
| 9143 | 2013 | 07/01/2014 | 12334 |
| 2257 | 2014 | 02/05/2014 | 12334 |

Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|
| 12334 | 1013 | 574 | 07/01/2014 |

Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| CPF | 00*.00*.0**-60 | ART (CREA) | 20**4*2**00 | Orçamento | Sim |
| CPF | 00*.00*.0**-60 | ART (CREA) | 20**4*2**00 | Fiscalização | Sim |
| CPF | 03*.99*.6**-10 | ART (CREA) | 20**5*2**70 | Execução de Obra | Sim |

Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|----------|------------------|------|--------------------|------------|---------------|------------|-----------|
| Base | | | | 615 | R\$ 43.768,47 | 05/12/2013 | |
| Contrato | 1516 | 2013 | 17.607.165/0001-29 | 608 | R\$ 43.768,47 | 07/01/2014 | 100,00% |

Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|------------|-----------|--------|----------------|------------|------------------------------|--------------------|-----------|
| 822 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 01/05/2014 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 1516/2013 | 100,00% |
| 823 | Conclusão | 2 | Jurisdicionado | 01/05/2014 | | | |