

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
7	2014	COZINHA ESCOLA NEREU Esta intervenção foi concluída	Contrato 1516/2013	60	07/01/2014	R\$ 43.768,47	100,00%

Nº7/2014
Data Inicial: 07/01/2014

COZINHA ESCOLA NEREU

R\$ 43.768,47

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

10671

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
9143	2013	07/01/2014	12334
2257	2014	02/05/2014	12334

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	1013	574	07/01/2014

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.00*.0**-60	ART (CREA)	20**4*2**00	Orçamento	Sim
CPF	00*.00*.0**-60	ART (CREA)	20**4*2**00	Fiscalização	Sim
CPF	03*.99*.6**-10	ART (CREA)	20**5*2**70	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				615	R\$ 43.768,47	05/12/2013	
Contrato	1516	2013	17.607.165/0001-29	608	R\$ 43.768,47	07/01/2014	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
822	Medição	1	Jurisdicionado	01/05/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1516/2013	100,00%
823	Conclusão	2	Jurisdicionado	01/05/2014			