

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2014	REFEITÓRIO ESCOLA PARIGOT DE SOUZA <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 1514/2013	90	03/01/2014	R\$ 70.323,44	100,00%

Nº3/2014  
Data Inicial: 03/01/2014

## REFEITÓRIO ESCOLA PARIGOT DE SOUZA

R\$ 70.323,44

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

10671

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
9134	2014	03/01/2014	12334
9374	2014	03/01/2014	12334
9135	2014	03/01/2014	12334
2254	2014	02/05/2014	12334
2253	2014	02/05/2014	12334
5305	2014	01/09/2014	12334
5244	2014	01/09/2014	12334
5245	2014	01/09/2014	12334

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	2013	574	03/01/2014
12334	2012	574	01/09/2014
12334	1013	574	01/09/2014

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	20**4*8**09	Orçamento	Sim
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	20**4*8**09	Fiscalização	Sim
CPF	03*.9*.6**-10	ART (CREA)	20**5*2**34	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				611	R\$ 70.323,44	12/12/2013	
Contrato	1514	2013	76.995.430/0001-52	607	R\$ 70.323,44	13/11/2013	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
808	Medição	1	Jurisdicionado	01/05/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1514/2013	54,00%
809	Medição	2	Jurisdicionado	01/05/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1514/2013	84,00%
1043	Medição	3	Jurisdicionado	01/09/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1514/2013	100,00%
1045	Conclusão	4	Jurisdicionado	01/09/2014			