

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2013	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES EM RUAS DO PERIMETRO URBANO Esta intervenção foi concluída	Contrato 1401/2013	180	01/08/2013	R\$ 235.684,29	100,00%

Nº3/2013
Data Inicial: 01/08/2013

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES EM RUAS DO PERIMETRO URBANO

R\$ 235.684,29

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

10591

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4289	2013	01/08/2013	12334

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	1008	1	01/08/2013

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.00*.0**-60	ART (CREA)	20**1*3**01	Orçamento	Sim
CPF	00*.00*.0**-60	ART (CREA)	20**1*3**01	Fiscalização	Sim
CPF	04*.05*.0**-64	ART (CREA)	20**2*4**78	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				379	R\$ 232.435,43	02/04/2013	
Contrato	1401	2013	76.995.430/0001-52	380	R\$ 232.435,43	06/06/2013	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
381	Medição	1	Jurisdicionado	14/08/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1401/2013	40,69%
523	Paralisação	2	Jurisdicionado	01/11/2013			
878	Paralisação	3	Jurisdicionado	01/06/2014			
1227	Paralisação	4	Jurisdicionado	01/01/2015			
1706	Paralisação	5	Jurisdicionado	01/08/2015			
2061	Paralisação	6	Jurisdicionado	01/03/2016			
2139	Medição	7	Jurisdicionado	01/05/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1401/2013	54,00%

2283	Paralisação	8	Jurisdicionado	01/06/2016			
2290	Medição	9	Jurisdicionado	01/07/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1401/2013	100,00%
2291	Conclusão	10	Jurisdicionado	01/07/2016			