

# INTERVENÇÕES

| Intervenção | Ano  | Obra   | Contrato/Aditivo      | Prazo | Data Inicial | Valor Total    | % Medição |
|-------------|------|--|-----------------------|-------|--------------|----------------|-----------|
| 2           | 2014 | ASFALTO RUA PRESIDENTE VARGAS<br><b>Esta intervenção foi concluída</b> | Contrato<br>1394/2013 | 60    | 02/01/2014   | R\$ 259.946,60 | 100,00%   |

Nº2/2014  
Data Inicial: 02/01/2014

## ASFALTO RUA PRESIDENTE VARGAS

R\$ 259.946,60

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

10753

## Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano  | Data       | Origem |
|---------------|------|------------|--------|
| 9477          | 2014 | 02/01/2014 | 12334  |
| 9474          | 2014 | 02/01/2014 | 12334  |
| 3401          | 2014 | 01/07/2014 | 12334  |
| 5201          | 2014 | 01/09/2014 | 12334  |

## Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data       |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|
| 12334           | 1006           | 574                               | 02/01/2014 |
| 12334           | 1023           | 574                               | 01/09/2014 |

## Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| CPF                             | 00*.0*.0**-60              | ART (CREA)               | 20**4*0**20         | Projeto Arquitetônico    | Sim                  |
| CPF                             | 00*.0*.0**-60              | ART (CREA)               | 20**4*0**20         | Orçamento                | Sim                  |
| CPF                             | 00*.0*.0**-60              | ART (CREA)               | 20**4*0**20         | Fiscalização             | Sim                  |
| CPF                             | 02*.5*.9**-03              | ART (CREA)               | 20**3*8**93         | Execução de Obra         | Sim                  |

## Planilhas de Orçamento

| Tipo     | Contrato/Aditivo | Ano  | CNPJ               | Lei ou Ato | Valor          | Data       | % Medição |
|----------|------------------|------|--------------------|------------|----------------|------------|-----------|
| Base     |                  |      |                    | 610        | R\$ 259.946,60 | 20/12/2013 |           |
| Contrato | 1394             | 2013 | 77.744.134/0001-41 | 606        | R\$ 259.946,60 | 07/05/2013 | 100,00%   |

## Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo    | Número | Origem         | Data       | Tipo de Medição              | Contrato/Aditivo   | % Medição |
|------------|---------|--------|----------------|------------|------------------------------|--------------------|-----------|
| 898        | Medição | 1      | Jurisdicionado | 01/07/2014 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 1394/2013 | 96,00%    |
| 1050       | Medição | 2      | Jurisdicionado | 01/09/2014 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 1394/2013 | 100,00%   |

1053          Conclusão          3          Jurisdicionado 01/09/2014