

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2014	ASFALTO PAM Esta intervenção foi concluída	Contrato 1493/2013	60	01/01/2014	R\$ 368.290,00	100,00%

Nº1/2014
Data Inicial: 01/01/2014

ASFALTO PAM

R\$ 368.290,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

10752

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
9473	2014	01/01/2014	12334
9481	2014	01/01/2014	12334

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	1068	574	01/01/2014

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	PR11**4*D	Execução de Obra	Sim
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	20**0*4**64	Fiscalização	Sim
CPF	09**0*4**0	ART (CREA)	20**0*4**64	Orçamento	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				609	R\$ 385.650,44	25/12/2013	
Contrato	1493	2013	07.852.815/0001-48	605	R\$ 385.650,44	01/01/2014	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1245	Medição	1	Jurisdicionado	01/01/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1493/2013	100,00%
1244	Conclusão	2	Jurisdicionado	01/01/2015			