

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
16	2018	CALÇAMENTO LOTEAMENTO LOPES E PANTANAL Esta intervenção foi concluída	Contrato 2351/2018	120	02/11/2018	R\$ 82.685,14	100,00%

CALÇAMENTO LOTEAMENTO LOPES E PANTANAL

R\$ 82.685,14

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

11666; 11668

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
7349	2018	01/11/2018	12334
7350	2018	01/11/2018	12334
7351	2018	01/11/2018	12334
724	2019	01/02/2019	12334
722	2019	01/02/2019	12334
723	2019	01/02/2019	12334
1907	2019	01/04/2019	12334

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	1003	3282	01/11/2018

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	20**5*8**85	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	20**5*8**85	Orçamento	Sim
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	20**5*8**85	Fiscalização	Sim
CPF	54*.8*.8**-72	ART (CREA)	20**4*6**50	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				3919	R\$ 95.560,56	09/05/2018	
Contrato	2351	2018	76.995.430/0001-52	3920	R\$ 82.685,14	22/06/2018	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

3921	Medição	1	Jurisdicionado	01/11/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2351/2018	29,25%
3962	Medição	2	Jurisdicionado	01/12/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2351/2018	29,25%
3985	Medição	3	Jurisdicionado	02/01/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2351/2018	29,25%
4059	Medição	4	Jurisdicionado	01/02/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2351/2018	78,34%
4084	Medição	5	Jurisdicionado	01/03/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2351/2018	78,34%
4176	Medição	6	Jurisdicionado	01/04/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2351/2018	100,00%
4178	Conclusão	7	Jurisdicionado	01/04/2019			