

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
11	2018	GINÁSIO DE ESPORTES ITAPEJARÃO Esta intervenção foi concluída	Contrato 2314/2018	365	03/07/2018	R\$ 1.825.605,31	100,00%

Nº11/2018
Data Inicial: 03/07/2018

GINÁSIO DE ESPORTES ITAPEJARÃO

R\$ 1.825.605,31

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

12403

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4300	2018	01/07/2018	12334
7277	2018	01/10/2018	12334
577	2019	01/02/2019	12334
1030	2019	01/03/2019	12334
1031	2019	01/03/2019	12334
2252	2019	01/04/2019	12334
3321	2019	01/05/2019	12334
4378	2019	01/07/2019	12334
5453	2019	01/08/2019	12334
6844	2019	01/10/2019	12334
8148	2019	01/12/2019	12334
736	2020	01/02/2020	12334
737	2020	01/02/2020	12334
1594	2020	01/03/2020	12334

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	1114	3282	01/07/2018

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	20**4*0**45	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	20**4*0**45	Orçamento	Sim
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	20**4*0**45	Fiscalização	Sim
CPF	61*.8*.4**-72	ART (CREA)	20**2*9**61	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
------	------------------	-----	------	------------	-------	------	-----------

Base				3666		R\$ 2.037.885,37	30/12/2016
Contrato	2314	2018	84.904.069/0001-30	3667		R\$ 1.825.605,31	24/05/2018 100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
3668	Medição	1	Jurisdicionado	01/07/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2314/2018	5,00%
3693	Medição	2	Jurisdicionado	01/08/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2314/2018	5,00%
3747	Medição	3	Jurisdicionado	01/09/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2314/2018	8,67%
3841	Medição	4	Jurisdicionado	01/10/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2314/2018	12,82%
3857	Medição	5	Jurisdicionado	01/11/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2314/2018	12,82%
3959	Medição	6	Jurisdicionado	01/12/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2314/2018	12,82%
3981	Medição	7	Jurisdicionado	02/01/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2314/2018	16,48%
4055	Medição	8	Jurisdicionado	01/02/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2314/2018	16,48%
4080	Medição	9	Jurisdicionado	01/03/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2314/2018	16,48%
4086	Medição	10	Jurisdicionado	01/03/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2314/2018	30,58%
4172	Medição	11	Jurisdicionado	01/04/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2314/2018	42,08%
4233	Medição	12	Jurisdicionado	01/05/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2314/2018	48,64%
4291	Medição	13	Jurisdicionado	01/06/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2314/2018	48,64%
4296	Medição	14	Jurisdicionado	01/07/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2314/2018	55,21%
4392	Medição	15	Jurisdicionado	01/08/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2314/2018	58,12%
4461	Medição	16	Jurisdicionado	01/09/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2314/2018	58,12%
4497	Medição	17	Jurisdicionado	01/10/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2314/2018	66,09%
4524	Medição	18	Jurisdicionado	01/11/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2314/2018	66,09%
4614	Medição	19	Jurisdicionado	01/12/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2314/2018	80,47%
4682	Medição	20	Jurisdicionado	02/01/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2314/2018	80,47%
4717	Medição	21	Jurisdicionado	01/02/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2314/2018	81,96%
4731	Medição	22	Jurisdicionado	02/03/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2314/2018	81,96%

4800	Medição	23	Jurisdicionado	01/04/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2314/2018	100,00%
4801	Conclusão	24	Jurisdicionado	01/05/2020			