

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
15	2018	SINALIZAÇÃO DA RUA FERNANDO FERRARI E GUARANI Esta intervenção foi concluída	Contrato 2391/2018	60	01/10/2018	R\$ 69.000,00	100,00%

Nº15/2018
Data Inicial: 01/10/2018

SINALIZAÇÃO DA RUA FERNANDO FERRARI E GUARANI

R\$ 69.000,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

12405; 9226

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
6659	2018	01/10/2018	12334

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	1012	3282	01/10/2018

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.00*.00*-60	ART (CREA)	20**4*8**56	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	00*.00*.00*-60	ART (CREA)	20**4*8**56	Projeto Complementar	Sim
CPF	00*.00*.00*-60	ART (CREA)	20**4*8**56	Orçamento	Sim
CPF	00*.00*.00*-60	ART (CREA)	20**4*8**56	Fiscalização	Sim
CPF	06*.07*.20*-84	ART (CREA)	20**5*0**98	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				3851	R\$ 82.050,00	03/08/2018	
Contrato	2391	2018	10.264.049/0001-05	3852	R\$ 69.000,00	28/08/2018	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
3850	Medição	1	Jurisdicionado	01/10/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2391/2018	41,00%
3861	Medição	2	Jurisdicionado	01/11/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2391/2018	41,00%
3961	Medição	3	Jurisdicionado	01/12/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2391/2018	41,00%
3984	Medição	4	Jurisdicionado	02/01/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2391/2018	41,00%

4058	Medição	5	Jurisdicionado	01/02/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2391/2018	41,00%
4083	Medição	6	Jurisdicionado	01/03/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2391/2018	41,00%
4175	Paralisação	7	Jurisdicionado	01/04/2019			
4531	Paralisação	8	Jurisdicionado	01/11/2019			
4738	Medição	9	Jurisdicionado	02/03/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2391/2018	100,00%
4739	Conclusão	10	Jurisdicionado	03/04/2020			