

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
9	2018	ASFALTO CONTRATO 2270/2018 RUA MATTIAS PERETTO	Contrato 2270/2018	60	07/05/2018	R\$ 95.343,64	100,00%
		Esta intervenção foi concluída					

Nº9/2018
Data Inicial: 07/05/2018

**ASFALTO CONTRATO 2270/2018 RUA
MATTIAS PERETTO**

R\$ 95.343,64

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

12325

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2307	2018	01/05/2018	12334

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	1012	574	01/05/2018

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.*0*.0**-60	ART (CREA)	20**3*7**03	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	00*.*0*.0**-60	ART (CREA)	20**3*7**03	Orçamento	Sim
CPF	00*.*0*.0**-60	ART (CREA)	20**3*7**03	Fiscalização	Sim
CPF	02*.*5*.9**-03	ART (CREA)	pr68**8/d	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				3547	R\$ 111.810,47	01/12/2017	
Contrato	2270	2018	76.995.430/0001-52	3548	R\$ 95.343,64	04/01/2018	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
3549	Medição	1	Jurisdicionado	01/06/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2270/2018	100,00%
3546	Conclusão	2	Jurisdicionado	01/07/2018			