

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
7	2018	PAC 2 Pró-Transporte 3 Etapa Esta intervenção foi concluída	Contrato 2236/2017	365	03/05/2018	R\$ 1.429.638,87	100,00%
7	2018	PAC 2 Pró-Transporte 3 Etapa Esta intervenção foi concluída	Aditivo 5/2019	365	03/05/2018	R\$ 1.429.638,87	100,00%

Nº7/2018
Data Inicial: 03/05/2018

PAC 2 Pró-Transporte 3 Etapa

R\$ 1.429.638,87

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

9226

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2281	2018	01/05/2018	12334
2282	2018	01/05/2018	12334
2666	2018	01/06/2018	12334
2667	2018	01/06/2018	12334
1935	2019	01/04/2019	12334
1934	2019	01/04/2019	12334
8430	2019	01/12/2019	12334
8431	2019	01/12/2019	12334
8577	2019	01/12/2019	12334
8578	2019	01/12/2019	12334
8579	2019	01/12/2019	12334
8580	2019	01/12/2019	12334

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	1087	574	01/05/2018

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	20**2*2**34	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	20**2*2**34	Orçamento	Sim
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	20**2*2**34	Fiscalização	Sim
CPF	02*.5*.9**-03	ART (CREA)	20**0*4**16	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				3502	R\$ 1.500.000,00	28/12/2017	
Contrato	2236	2017	76.995.430/0001-52	3503	R\$ 1.429.638,87	28/12/2017	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
3504	Medição	1	Jurisdicionado	01/05/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2236/2017	14,00%
3505	Medição	2	Jurisdicionado	01/05/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2236/2017	22,00%
3561	Medição	3	Jurisdicionado	01/06/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2236/2017	22,38%
3607	Medição	4	Jurisdicionado	02/07/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2236/2017	22,38%
3690	Medição	5	Jurisdicionado	01/08/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2236/2017	22,38%
3744	Medição	6	Jurisdicionado	01/09/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2236/2017	54,41%
3845	Medição	7	Jurisdicionado	01/10/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2236/2017	54,41%
3854	Medição	8	Jurisdicionado	01/11/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2236/2017	54,41%
3957	Medição	9	Jurisdicionado	01/12/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2236/2017	54,41%
3978	Medição	10	Jurisdicionado	02/01/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2236/2017	82,97%
4052	Medição	11	Jurisdicionado	01/02/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2236/2017	82,97%
4077	Medição	12	Jurisdicionado	01/03/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2236/2017	82,97%
4167	Paralisação	13	Jurisdicionado	01/04/2019			
4530	Medição	14	Jurisdicionado	01/11/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2236/2017	91,57%
4612	Medição	15	Jurisdicionado	01/12/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2236/2017	91,32%
4613	Medição	16	Jurisdicionado	01/12/2019	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 5/2019	100,00%
4637	Medição	17	Jurisdicionado	01/12/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2236/2017	100,00%
4620	Conclusão	18	Jurisdicionado	02/01/2020			