

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
8	2018	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA CONTRATO 2265/2018 AREA 31920,0M² Esta intervenção foi concluída	Contrato 2265/2018	180	04/05/2018	R\$ 947.202,00	100,00%

Nº8/2018
Data Inicial: 04/05/2018

**PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA CONTRATO
2265/2018 AREA 31920,0M²**

R\$ 947.202,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

12323; 12324

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1835	2018	01/05/2018	12334
1834	2018	01/05/2018	12334
2802	2018	01/06/2018	12334
2814	2018	01/06/2018	12334
2803	2018	01/06/2018	12334
4029	2018	01/07/2018	12334
4030	2018	01/07/2018	12334
6646	2018	01/10/2018	12334
8327	2018	01/12/2018	12334
224	2019	02/01/2019	12334
223	2019	02/01/2019	12234
222	2019	02/01/2019	12334
3563	2019	01/06/2019	12334

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	1014	574	01/05/2018

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.*0*.*0**-.60	ART (CREA)	20**4*4**50	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	00*.*0*.*0**-.60	ART (CREA)	20**4*4**50	Orçamento	Sim
CPF	00*.*0*.*0**-.60	ART (CREA)	20**4*4**50	Fiscalização	Sim
CPF	02*.*3*.*8**-.29	ART (CREA)	20**1*5**03	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				3543	R\$ 960.000,00	21/09/2017	

Contrato 2265

2018 76.995.430/0001-52 3544

R\$ 947.202,00 25/01/2018 100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
3545	Medição	1	Jurisdicionado	01/05/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2265/2018	14,00%
3562	Medição	2	Jurisdicionado	01/06/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2265/2018	27,00%
3602	Medição	3	Jurisdicionado	02/07/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2265/2018	37,94%
3691	Medição	4	Jurisdicionado	01/08/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2265/2018	14,34%
3745	Medição	5	Jurisdicionado	01/09/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2265/2018	59,69%
3847	Medição	6	Jurisdicionado	01/10/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2265/2018	70,46%
3855	Medição	7	Jurisdicionado	01/11/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2265/2018	70,46%
3928	Medição	8	Jurisdicionado	01/12/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2265/2018	77,53%
3929	Medição	9	Jurisdicionado	02/12/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2265/2018	94,20%
3979	Medição	10	Jurisdicionado	02/01/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2265/2018	94,20%
4053	Medição	11	Jurisdicionado	01/02/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2265/2018	94,20%
4078	Medição	12	Jurisdicionado	01/03/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2265/2018	94,20%
4170	Paralisação	13	Jurisdicionado	01/04/2019			
4526	Medição	14	Jurisdicionado	01/11/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2265/2018	100,00%
4527	Conclusão	15	Jurisdicionado	01/12/2019			