

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
10	2018	CASCALHAMENTO COMUNIDADE BARRA DO VITORINO E SALTO GRANDE Esta intervenção foi concluída	Contrato 2253/2018	365	02/07/2018	R\$ 223.010,22	100,00%

Nº10/2018
Data Inicial: 02/07/2018

CASCALHAMENTO COMUNIDADE BARRA DO VITORINO E SALTO GRANDE

R\$ 223.010,22

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

12404

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4353	2018	01/07/2018	12334
4354	2018	01/07/2018	12334
1756	2019	01/04/2019	12334

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	1003	3282	01/07/2018

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.00*.0**-60	ART (CREA)	20**2*1**50	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	00*.00*.0**-60	ART (CREA)	20**2*1**50	Orçamento	Sim
CPF	00*.00*.0**-60	ART (CREA)	20**2*1**50	Fiscalização	Sim
CPF	02*.55*.9**-03	ART (CREA)	20**2*6**18	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				3663	R\$ 250.000,00	07/11/2017	
Contrato	2253	2018	76.995.430/0001-52	3664	R\$ 223.010,22	25/05/2018	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
3665	Medição	1	Jurisdicionado	01/07/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2253/2018	19,00%
3692	Medição	2	Jurisdicionado	01/08/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2253/2018	19,69%
3746	Medição	3	Jurisdicionado	01/09/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2253/2018	67,51%

3848	Medição	4	Jurisdicionado	01/10/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2253/2018	100,00%
3856	Medição	5	Jurisdicionado	01/11/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2253/2018	100,00%
3958	Medição	6	Jurisdicionado	01/12/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2253/2018	100,00%
3980	Medição	7	Jurisdicionado	02/01/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2253/2018	100,00%
4054	Medição	8	Jurisdicionado	01/02/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2253/2018	100,00%
4079	Medição	9	Jurisdicionado	01/03/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2253/2018	100,00%
4171	Paralisação	10	Jurisdicionado	01/04/2019			
4529	Conclusão	11	Jurisdicionado	01/11/2019			