

INTERVENÇÕES

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|---------------------------------------|------|--|--------------------|-------|--------------|----------------|-----------|
| 14 | 2018 | ASFALTO RUAS FRED. FIORENTIN, IPÊ AMARELO, JABUTICABA, PEDRO DARIVA, JOAQUIN P. MISSEL, V. ORLANDO W | Contrato 2343/2018 | 120 | 06/07/2018 | R\$ 387.765,10 | 100,00% |
| Esta intervenção foi concluída | | | | | | | |

Nº14/2018
Data Inicial: 06/07/2018

**ASFALTO RUAS FRED. FIORENTIN, IPÊ
AMARELO, JABUTICABA, PEDRO DARIVA,
JOAQUIN P. MISSEL, V. ORLANDO W**

R\$ 387.765,10

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

12407

Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---------------|------|------------|--------|
| 4288 | 2018 | 01/07/2018 | 12334 |
| 4289 | 2018 | 01/07/2018 | 12334 |
| 4666 | 2019 | 01/07/2019 | 12334 |
| 4665 | 2019 | 01/07/2019 | 12334 |
| 4667 | 2019 | 01/07/2019 | 12334 |

Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|
| 12334 | 1012 | 3282 | 01/07/2018 |

Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| CPF | 00*.0*.0**-60 | ART (CREA) | 20**3*7**89 | Projeto Arquitetônico | Sim |
| CPF | 00*.0*.0**-60 | ART (CREA) | 20**3*7**89 | Orçamento | Sim |
| CPF | 00*.0*.0**-60 | ART (CREA) | 20**3*7**89 | Fiscalização | Sim |
| CPF | 02*.5*.9**-03 | ART (CREA) | 20**2*9**70 | Execução de Obra | Sim |

Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|----------|------------------|------|--------------------|------------|----------------|------------|-----------|
| Base | | | | 3675 | R\$ 487.495,58 | 06/06/2018 | |
| Contrato | 2343 | 2018 | 76.995.430/0001-52 | 3676 | R\$ 387.765,10 | 26/06/2018 | 100,00% |

Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|------------|---------|--------|----------------|------------|------------------------------|--------------------|-----------|
| 3677 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 01/07/2018 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 2343/2018 | 17,00% |
| 3696 | Medição | 2 | Jurisdicionado | 01/08/2018 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 2343/2018 | 17,09% |

| | | | | | | | |
|------|-------------|----|----------------|------------|------------------------------|-----------------------|---------|
| 3794 | Medição | 3 | Jurisdicionado | 03/09/2018 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 2343/2018 | 17,09% |
| 3842 | Medição | 4 | Jurisdicionado | 01/10/2018 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 2343/2018 | 17,09% |
| 3860 | Medição | 5 | Jurisdicionado | 01/11/2018 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 2343/2018 | 17,09% |
| 3960 | Medição | 6 | Jurisdicionado | 01/12/2018 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 2343/2018 | 17,09% |
| 3983 | Medição | 7 | Jurisdicionado | 02/01/2019 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 2343/2018 | 17,09% |
| 4057 | Medição | 8 | Jurisdicionado | 01/02/2019 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 2343/2018 | 17,09% |
| 4082 | Medição | 9 | Jurisdicionado | 01/03/2019 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 2343/2018 | 17,09% |
| 4174 | Paralisação | 10 | Jurisdicionado | 01/04/2019 | | | |
| 4345 | Medição | 11 | Jurisdicionado | 01/07/2019 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 2343/2018 | 100,00% |
| 4351 | Conclusão | 12 | Jurisdicionado | 01/08/2019 | | | |