

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
14	2018	ASFALTO RUAS FRED. FIORENTIN, IPÊ AMARELO, JABUTICABA, PEDRO DARIVA, JOAQUIN P. MISSEL, V. ORLANDO W	Contrato 2343/2018	120	06/07/2018	R\$ 387.765,10	100,00%
Esta intervenção foi concluída							

Nº14/2018
Data Inicial: 06/07/2018

**ASFALTO RUAS FRED. FIORENTIN, IPÊ
AMARELO, JABUTICABA, PEDRO DARIVA,
JOAQUIN P. MISSEL, V. ORLANDO W**

R\$ 387.765,10

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

12407

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4288	2018	01/07/2018	12334
4289	2018	01/07/2018	12334
4666	2019	01/07/2019	12334
4665	2019	01/07/2019	12334
4667	2019	01/07/2019	12334

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	1012	3282	01/07/2018

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	20**3*7**89	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	20**3*7**89	Orçamento	Sim
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	20**3*7**89	Fiscalização	Sim
CPF	02*.5*.9**-03	ART (CREA)	20**2*9**70	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				3675	R\$ 487.495,58	06/06/2018	
Contrato	2343	2018	76.995.430/0001-52	3676	R\$ 387.765,10	26/06/2018	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
3677	Medição	1	Jurisdicionado	01/07/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2343/2018	17,00%
3696	Medição	2	Jurisdicionado	01/08/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2343/2018	17,09%

3794	Medição	3	Jurisdicionado	03/09/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2343/2018	17,09%
3842	Medição	4	Jurisdicionado	01/10/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2343/2018	17,09%
3860	Medição	5	Jurisdicionado	01/11/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2343/2018	17,09%
3960	Medição	6	Jurisdicionado	01/12/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2343/2018	17,09%
3983	Medição	7	Jurisdicionado	02/01/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2343/2018	17,09%
4057	Medição	8	Jurisdicionado	01/02/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2343/2018	17,09%
4082	Medição	9	Jurisdicionado	01/03/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2343/2018	17,09%
4174	Paralisação	10	Jurisdicionado	01/04/2019			
4345	Medição	11	Jurisdicionado	01/07/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2343/2018	100,00%
4351	Conclusão	12	Jurisdicionado	01/08/2019			