

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
13	2018	ASFALTO LOTEAMENTO GNOATTO: RUAS DAS FLORES, ZILDA ARNS...	Contrato 2342/2018	120	05/07/2018	R\$ 513.731,45	100,00%
		Esta intervenção foi concluída					

Nº13/2018
Data Inicial: 05/07/2018

**ASFALTO LOTEAMENTO GNOATTO: RUAS DAS
FLORES, ZILDA ARNS...**

R\$ 513.731,45

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

11673; 12326; 12406

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4287	2018	01/07/2018	12334
4401	2018	01/07/2018	12334
4669	2019	01/07/2019	12334
4668	2019	01/07/2019	12334

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	1012	3282	01/07/2018

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	20**0*7**24	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	20**0*7**24	Orçamento	Sim
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	20**0*7**24	Fiscalização	Sim
CPF	02*.5*.9**-03	ART (CREA)	20**2*9**85	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				3672	R\$ 639.437,20	01/05/2018	
Contrato	2342	2018	76.995.430/0001-52	3673	R\$ 513.731,45	26/06/2018	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
3674	Medição	1	Jurisdicionado	01/07/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2342/2018	16,00%
3695	Medição	2	Jurisdicionado	01/08/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2342/2018	16,89%

3793	Medição	3	Jurisdicionado	03/09/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2342/2018	16,89%
3843	Medição	4	Jurisdicionado	01/10/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2342/2018	16,89%
3859	Medição	5	Jurisdicionado	01/11/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2342/2018	16,89%
3933	Medição	6	Jurisdicionado	01/12/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2342/2018	66,58%
3982	Medição	7	Jurisdicionado	02/01/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2342/2018	66,58%
4056	Medição	8	Jurisdicionado	01/02/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2342/2018	66,58%
4081	Medição	9	Jurisdicionado	01/03/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2342/2018	66,58%
4173	Paralisação	10	Jurisdicionado	01/04/2019			
4346	Medição	11	Jurisdicionado	01/07/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2342/2018	100,00%
4350	Conclusão	12	Jurisdicionado	01/08/2019			