

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6	2015	ESCOLA BEM VIVER Esta intervenção foi concluída	Contrato 1679/2014	365	04/05/2015	R\$ 1.033.050,07	100,00%

Nº6/2015
Data Inicial: 04/05/2015

ESCOLA BEM VIVER

R\$ 1.033.050,07

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

11249

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2390	2015	01/05/2015	12334
2389	2015	01/05/2015	12334
2952	2015	01/06/2015	12334
3845	2015	01/07/2015	12334
4801	2015	01/08/2015	12334
4800	2015	01/08/2015	12334
5751	2015	01/09/2015	12334
5752	2015	01/09/2015	12334
5750	2015	01/09/2015	12334
6726	2015	01/10/2015	12334
6725	2015	01/10/2015	12334
7764	2015	01/11/2015	12334
7765	2015	01/11/2015	12334
8953	2015	02/01/2016	12334
8954	2015	02/01/2016	12334
571	2016	01/03/2016	12334
572	2016	01/03/2016	12334
1617	2016	01/04/2016	12334
1618	2016	01/04/2016	12334
2562	2016	01/06/2016	12334
2561	2016	01/06/2016	12334
4004	2016	01/07/2016	12334
4003	2016	01/07/2016	12334
4583	2016	01/08/2016	12334
4584	2016	01/08/2016	12334
5467	2016	01/09/2016	12334
5466	2016	01/09/2016	12334
7191	2016	01/11/2016	12334
7192	2016	01/11/2016	12334
7366	2016	01/11/2016	12334
7367	2016	01/11/2016	12334
8287	2016	01/01/2017	12334

8288	2016	01/01/2017	12334
8277	2016	01/01/2017	12334
1617	2017	01/05/2017	12334
1619	2017	01/05/2017	12334
1618	2017	01/05/2017	12334
1616	2017	01/05/2017	12334
1620	2017	01/05/2017	12334
3441	2017	01/07/2017	12334
3442	2017	01/07/2017	12334

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	1099	574	01/05/2015

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
08/12/2015	000000	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.00*.0**-60	ART (CREA)	20**4*5**87	Orçamento	Sim
CPF	00*.00*.0**-60	ART (CREA)	20**4*5**87	Fiscalização	Sim
CPF	03*.99*.6**-10	ART (CREA)	20**1*6**18	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1504	R\$ 131.520,45	11/08/2014	
Contrato	1679	2014	17.607.165/0001-29	1505	R\$ 1.033.050,07	08/12/2014	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1506	Medição	1	Jurisdicionado	01/05/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1679/2014	2,00%
1592	Medição	2	Jurisdicionado	01/06/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1679/2014	10,00%

1649	Medição	3	Jurisdicionado	01/07/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1679/2014	14,00%
1711	Medição	4	Jurisdicionado	01/08/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1679/2014	19,00%
1712	Medição	5	Jurisdicionado	01/08/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1679/2014	23,00%
1758	Medição	6	Jurisdicionado	01/09/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1679/2014	23,00%
1818	Medição	7	Jurisdicionado	01/10/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1679/2014	32,00%
1879	Medição	8	Jurisdicionado	01/11/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1679/2014	33,00%
1936	Paralisação	9	Jurisdicionado	01/12/2015			
2343	Medição	10	Jurisdicionado	01/07/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1679/2014	59,00%
2406	Medição	11	Jurisdicionado	01/08/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1679/2014	69,00%
2468	Medição	12	Jurisdicionado	01/09/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1679/2014	69,00%
2479	Medição	13	Jurisdicionado	01/10/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1679/2014	75,00%
2499	Medição	15	Jurisdicionado	01/11/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1679/2014	82,00%
2503	Medição	16	Jurisdicionado	01/11/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1679/2014	84,00%
2621	Medição	17	Jurisdicionado	01/12/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1679/2014	90,00%
2626	Medição	18	Jurisdicionado	02/01/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1679/2014	98,00%
2632	Medição	19	Jurisdicionado	01/02/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1679/2014	99,00%
2642	Medição	21	Jurisdicionado	01/03/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1679/2014	99,00%
2651	Medição	22	Jurisdicionado	01/04/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1679/2014	100,00%
2638	Conclusão	23	Jurisdicionado	02/04/2017			