

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2015	PAVIMENTAÇÃO ACESSO AO CCI BARRA GRANDE Esta intervenção foi concluída	Contrato 1554/2014	60	02/01/2015	R\$ 29.382,98	100,00%

Nº5/2015
Data Inicial: 02/01/2015

PAVIMENTAÇÃO ACESSO AO CCI BARRA GRANDE

R\$ 29.382,98

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

11212

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
9151	2014	01/01/2015	12334
9152	2014	01/01/2015	12334

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	1001	574	01/01/2015

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	20**0*7**18	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	20**0*7**18	Orçamento	Sim
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	20**0*7**18	Fiscalização	Sim
CPF	07*.3*.3**-43	ART (CREA)	20**3*9**19	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1231	R\$ 29.382,98	27/01/2014	
Contrato	1554	2014	10.617.047/0001-52	1242	R\$ 28.307,32	21/03/2014	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1230	Medição	1	Jurisdicionado	01/01/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1554/2014	73,00%
1315	Paralisação	2	Jurisdicionado	01/02/2015			
1767	Medição	3	Jurisdicionado	01/09/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1554/2014	100,00%
1766	Conclusão	4	Jurisdicionado	01/09/2015			