

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2015	REFORMA ESF BARRA GRANDE Esta intervenção foi concluída	Contrato 1648/2014	180	02/01/2015	R\$ 69.776,41	100,00%

Nº1/2015
Data Inicial: 02/01/2015

REFORMA ESF BARRA GRANDE

R\$ 69.776,41

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

11210

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
8730	2014	01/01/2015	12334
782	2015	01/03/2015	12334
7268	2015	01/10/2015	12334

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	1089	574	01/01/2015

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00.*0*.0**-60	ART (CREA)	20**2*1**48	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	00.*0*.0**-60	ART (CREA)	20**2*1**48	Orçamento	Sim
CPF	00.*0*.0**-60	ART (CREA)	20**2*1**48	Fiscalização	Sim
CPF	03.*7*.9**-11	ART (CREA)	20**5*6**78	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1229	R\$ 77.529,34	02/01/2015	
Contrato	1648	2014	19.813.051/0001-60	1238	R\$ 69.776,41	02/01/2015	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1228	Medição	1	Jurisdicionado	01/01/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1648/2014	19,00%
1311	Paralisação	2	Jurisdicionado	01/02/2015			
1388	Medição	3	Jurisdicionado	01/03/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1648/2014	77,00%
1448	Paralisação	4	Jurisdicionado	01/04/2015			

1822	Medição	5	Jurisdicionado	01/10/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1648/2014	100,00%
1823	Conclusão	6	Jurisdicionado	01/10/2015			