

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
11	2014	CCI BARRA GRANDE Esta intervenção foi concluída	Contrato 1540/2014	180	01/09/2014	R\$ 335.301,92	100,00%

Nº11/2014
Data Inicial: 01/09/2014

CCI BARRA GRANDE

R\$ 335.301,92

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

11184

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
5387	2014	01/09/2014	12334
5388	2014	01/09/2014	12334
5787	2014	01/10/2014	12334
5786	2014	01/10/2014	12334
1837	2015	01/05/2015	12334
1838	2015	01/05/2015	12334
1839	2015	01/05/2015	12334
4666	2015	01/08/2015	12334
4669	2015	01/08/2015	12334

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	1070	574	01/09/2014

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
14/01/2015	000000	Convênio

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.00*.0**-60	ART (CREA)	20**4*8**94	Orçamento	Sim
CPF	00*.00*.0**-60	ART (CREA)	20**4*8**94	Fiscalização	Sim
CPF	03*.99*.6**-10	ART (CREA)	20**2*4**79	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1048	R\$ 335.301,92	30/04/2014	

Contrato 1540 2014 17.607.165/0001-29 1052 R\$ 335.301,92 30/04/2014 100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1049	Medição	1	Jurisdicionado	01/09/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1540/2014	12,00%
1309	Paralisação	2	Jurisdicionado	01/02/2015			
1513	Medição	3	Jurisdicionado	01/05/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1540/2014	29,00%
1588	Medição	4	Jurisdicionado	01/07/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1540/2014	95,00%
1710	Medição	5	Jurisdicionado	01/08/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1540/2014	96,00%
1756	Medição	6	Jurisdicionado	01/09/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1540/2014	100,00%
5002	Medição	8	Jurisdicionado	01/10/2015	Execução Direta		100,00%
5005	Medição	9	Jurisdicionado	01/11/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1540/2014	100,00%
1881	Conclusão	10	Jurisdicionado	01/11/2015			