

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2015	REFORMA DO CRÁS Esta intervenção foi concluída	Contrato 1664/2014	60	02/01/2015	R\$ 98.899,57	100,00%

Nº4/2015
Data Inicial: 02/01/2015

REFORMA DO CRÁS

R\$ 98.899,57

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

11213

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
9207	2014	01/01/2015	12334
720	2015	01/03/2015	12334
1257	2015	01/04/2015	12334
1256	2015	01/04/2015	12334
2765	2015	01/06/2015	12334
8167	2015	01/12/2015	12334

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	2038	574	01/01/2015

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	20**4*6**40	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	20**4*6**40	Orçamento	Sim
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	20**4*6**40	Fiscalização	Sim
CPF	03*.0*.6**-10	ART (CREA)	20**5*0**04	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1233	R\$ 99.612,80	11/09/2014	
Contrato	1664	2014	17.607.165/0001-29	1239	R\$ 98.899,57	31/10/2014	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1232	Medição	1	Jurisdicionado	01/01/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1664/2014	27,00%

1314	Paralisação	2	Jurisdicionado	01/02/2015			
1387	Medição	3	Jurisdicionado	01/03/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1664/2014	45,00%
1449	Medição	4	Jurisdicionado	01/04/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1664/2014	91,00%
1512	Medição	5	Jurisdicionado	01/05/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1664/2014	100,00%
1591	Conclusão	6	Jurisdicionado	01/06/2015			