

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
10	2014	PRAÇA ARNALDO BUSATO Esta intervenção foi concluída	Contrato 1548/2014	180	01/07/2014	R\$ 413.661,10	100,00%

Nº10/2014
Data Inicial: 01/07/2014

PRAÇA ARNALDO BUSATO

R\$ 413.661,10

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

11140

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4030	2014	01/07/2014	12334
4029	2014	01/07/2014	12334
7115	2014	01/11/2014	12334
8158	2014	01/12/2014	12334
9123	2014	01/01/2015	12334
9124	2014	01/01/2015	12334
8639	2015	01/12/2015	12334
8640	2015	01/12/2015	12334
8641	2015	01/12/2015	12334

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	1023	574	01/07/2014

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
05/05/2015	000000	Convênio

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.00*.00*.60	ART (CREA)	20**2*2**14	Orçamento	Sim
CPF	00*.00*.00*.60	ART (CREA)	20**2*2**14	Fiscalização	Sim
CPF	02*.00*.90*.42	ART (CREA)	20**2*2**54	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	02*.08*.90*.90	ART (CREA)	20**1*5**34	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
------	------------------	-----	------	------------	-------	------	-----------

Base			939			R\$ 443.983,85	01/06/2013	
Contrato	1548	2014	09.203.950/0001-98	940		R\$ 413.661,10	31/03/2014	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
894	Medição	1	Jurisdicionado	01/07/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1548/2014	28,00%
1197	Medição	2	Jurisdicionado	01/12/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1548/2014	44,00%
1225	Medição	3	Jurisdicionado	01/01/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1548/2014	67,00%
1308	Paralisação	4	Jurisdicionado	01/02/2015			
1765	Paralisação	5	Jurisdicionado	01/09/2015			
2137	Medição	6	Jurisdicionado	01/04/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1548/2014	100,00%
2138	Conclusão	7	Jurisdicionado	01/04/2016			