

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
12	2014	CALÇAMENTO KICHEL Esta intervenção foi concluída	Contrato 1617/2014	150	01/09/2014	R\$ 253.390,35	100,00%

Nº12/2014
Data Inicial: 01/09/2014

CALÇAMENTO KICHEL

R\$ 253.390,35

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

11185

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
5407	2014	01/09/2014	12334
6933	2014	01/10/2014	12334
7850	2014	01/11/2014	12334
1228	2015	01/04/2015	12334
1714	2015	01/04/2015	12334
3416	2015	01/06/2015	12334
4341	2015	01/07/2015	12334
4831	2015	01/08/2015	12334
6090	2015	01/09/2015	12334

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	1023	574	01/09/2014

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	20**1*1**65	Orçamento	Sim
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	20**1*1**65	Fiscalização	Sim
CPF	31*.0*.7**-20	ART (CREA)	20**3*9**19	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1041	R\$ 253.390,35	07/04/2014	
Contrato	1617	2014	07.598.385/0001-80	1040	R\$ 253.390,35	07/04/2014	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

1042	Medição	1	Jurisdicionado	01/09/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1617/2014	14,00%
1156	Medição	2	Jurisdicionado	01/11/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1617/2014	24,00%
1310	Paralisação	3	Jurisdicionado	01/02/2015			
1452	Medição	4	Jurisdicionado	01/04/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1617/2014	32,00%
1453	Medição	5	Jurisdicionado	01/05/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1617/2014	39,00%
1589	Medição	6	Jurisdicionado	01/06/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1617/2014	50,00%
1646	Medição	7	Jurisdicionado	01/07/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1617/2014	58,00%
1707	Medição	8	Jurisdicionado	01/08/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1617/2014	61,00%
1757	Medição	9	Jurisdicionado	01/09/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1617/2014	71,00%
1817	Paralisação	10	Jurisdicionado	01/10/2015			
2219	Paralisação	11	Jurisdicionado	01/05/2016			
2292	Medição	12	Jurisdicionado	01/07/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1617/2014	100,00%
2289	Conclusão	13	Jurisdicionado	01/07/2016			