

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2015	REFORMA DA USF CENTRO <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 1647/2014	180	02/01/2015	R\$ 51.515,19	100,00%

Nº2/2015  
Data Inicial: 02/01/2015

## REFORMA DA USF CENTRO

R\$ 51.515,19

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

11211

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
8734	2014	01/01/2015	12334
1716	2015	01/04/2015	12334
1717	2015	01/04/2015	12334

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	1090	574	01/01/2015

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.00*.0**-60	ART (CREA)	20**2*2**05	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	00*.00*.0**-60	ART (CREA)	20**2*2**05	Orçamento	Sim
CPF	00*.00*.0**-60	ART (CREA)	20**2*2**05	Fiscalização	Sim
CPF	03*.9*.6**-10	ART (CREA)	20**5*5**05	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1237	R\$ 51.714,47	02/01/2015	
Contrato	1647	2014	17.607.165/0001-29	1241	R\$ 51.515,19	02/01/2015	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1236	Medição	1	Jurisdicionado	01/01/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1647/2014	20,00%
1312	Paralisação	2	Jurisdicionado	01/02/2015			
1451	Medição	3	Jurisdicionado	01/04/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1647/2014	100,00%
1454	Conclusão	4	Jurisdicionado	01/05/2015			