

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2015	AMPLIAÇÃO ESCOLA M. PARIGOT DE SOUZA <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 1680/2014	90	02/01/2015	R\$ 108.170,56	100,00%

## AMPLIAÇÃO ESCOLA M. PARIGOT DE SOUZA

R\$ 108.170,56

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

2531

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
9226	2014	01/01/2015	12334
404	2015	01/02/2015	12334
993	2015	01/04/2015	12334
2004	2015	01/05/2015	12334
2907	2015	01/06/2015	12334
2908	2015	01/06/2015	12334
4330	2015	01/07/2015	12334

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	2012	574	01/01/2015

## Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
08/08/2015	000000	Convênio

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	20**5*9**20	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	20**5*9**20	Orçamento	Sim
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	20**5*9**20	Fiscalização	Sim
CPF	03.*7*.9**-11	ART (CREA)	20**0*8**09	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

TIPO	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1235	R\$ 108.263,50	07/11/2014	
Contrato	1680	2014	19.813.051/0001-60	1240	R\$ 108.170,56	08/12/2014	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1234	Medição	1	Jurisdicionado	01/01/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1680/2014	7,00%
1306	Medição	2	Jurisdicionado	01/02/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1680/2014	19,00%
1313	Paralisação	3	Jurisdicionado	02/02/2015			
1389	Paralisação	4	Jurisdicionado	01/03/2015			
1450	Medição	5	Jurisdicionado	01/04/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1680/2014	55,00%
1511	Medição	6	Jurisdicionado	01/05/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1680/2014	77,00%
1590	Medição	7	Jurisdicionado	01/06/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1680/2014	100,00%
1647	Medição	8	Jurisdicionado	01/07/2015	Execução Indireta - Aditivo		100,00%
1648	Conclusão	9	Jurisdicionado	01/07/2015			