

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
14	2016	Ampliação Escola Nereu Ramos <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 1939/2016	150	05/10/2016	R\$ 113.281,76	100,00%

Nº14/2016  
Data Inicial: 05/10/2016

## Ampliação Escola Nereu Ramos

R\$ 113.281,76

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

5056

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
7077	2016	01/10/2016	12334
7200	2016	01/11/2016	12334
8461	2016	01/01/2017	12334
8460	2016	01/01/2017	12334
531	2017	01/03/2017	12334
532	2017	01/03/2017	12334

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	1013	574	01/10/2016

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	20**2*2**28	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	20**2*2**28	Orçamento	Sim
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	20**2*2**28	Fiscalização	Sim
CPF	03*.7*.9**-11	ART (CREA)	sc 12**0*-2	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2486	R\$ 113.657,76	20/05/2016	
Contrato	1939	2016	76.995.430/0001-52	2484	R\$ 113.281,76	27/06/2016	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
2485	Medição	1	Jurisdicionado	01/10/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1939/2016	33,00%

2498	Medição	2	Jurisdicionado	01/11/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1939/2016	79,00%
2504	Medição	3	Jurisdicionado	01/12/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1939/2016	92,00%
2623	Medição	4	Jurisdicionado	01/12/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1939/2016	92,00%
2629	Medição	5	Jurisdicionado	02/01/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1939/2016	100,00%
2630	Conclusão	6	Jurisdicionado	02/01/2017			